



INFOS TRAVAUX

Rennes – St-Germain-sur-Ille

Travaux côté Rennes

SEPTEMBRE 2025 – DÉCEMBRE

LES OBJECTIFS

- Garantir un haut niveau de performance de l'infrastructure
- Maintenir le niveau de sécurité
- Assurer le confort des voyageurs
- Optimiser la régularité (diminution du nombre d'incidents)

+100 Personnes mobilisées au quotidien

44 Km de remplacement de rails

2780 Traverses remplacées

36500 Tonnes de ballast

Dans le cadre du plan national de rénovation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau a programmé des travaux de renouvellement de voies ferrées sur la ligne Rennes – St Malo et plus précisément sur le tronçon Rennes – St Germain sur Ille.

LE CALENDRIER

Le chantier débutera le 1^{er} septembre 2025 et finira le 6 décembre 2025.

Les travaux seront réalisés de nuit, du dimanche soir au vendredi matin.

LE FINANCEMENT

 28 millions d'€
INVESTIS PAR SNCF RÉSEAU

LE PLANNING PRÉVISIONNEL DU CHANTIER

Semaine	Date	Type de travaux
De S36 à S39	Du 31/08 au 26/09	Travaux hydrauliques le long des voies
S40	Du 28/09 au 03/10	Déchargement rails
De S41 à S44	Du 05/10 au 31/10	Assainissement et remplacement de rails
De S45 à S49	Du 03/11 au 06/12	Renouvellement de voie

Planning prévisionnel, ajustable en fonction de l'avancement réel du chantier

LES IMPACTS DU CHANTIER

Ce type de travaux engendre des nuisances sonores, dues au fonctionnement des trains travaux et des engins de chantier, en particulier l'avertisseur sonore qui assure la sécurité des agents.

Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes SNCF Réseau vous remercient de votre compréhension.

Une question ? Une remarque ?

contactsncreseau-bretagne@reseau.sncf.fr



Ligne ferroviaire 441000 - Rennes - Saint-Malo

Programmation des travaux

